

ASFALTERING

FERNANDA NISSENSGT. 3

Som meddelt tidligere skal det nå asfalteres. Arbeidene påbegynnes 6.11.08 og vil avsluttes 11.11.08. Arealet er såpass stort at det må deles i 4 områder og arbeidene tar da 4 arbeidsdager. Vi vedlegger plan over områdene. Oppmerking vil skje senere.

Område 1- Torsdag 6.11.

Område 2- Fredag 7.11. .

Område 3- Mandag 10.11.

Område 4- Tirsdag 11.11

Arbeidstiden er normalt 0730-1600.

Alle biler må være fjernet kl. 0700 den dag det asfalteres ellers blir de tauet bort for eiers regning

Det område som skal asfalteres vil være avsperrert for parkering, men parkering kan skje der dagen etter. Med den reduserte mulighet for parkering må vi oppfordre alle til å la bilen stå hjemme i tiden det asfalteres. Vi gjør også oppmerksom på at asfalten medfører at rester av asfalt og asfaltlim kan feste seg på biler dersom et kjøres på asfalt utenom planen nevnt over. Dette er bileiers ansvar.

Både inngang 1 og 2 vil kunne benyttes alle dager, unntatt i korte perioder. Det må da benyttes alternative innganger gjennom bitrapp og varemottak. Gange på asfalt under arbeid vil medføre at lim overføres til sko. Vær aktsom overfor dette. Ta gjerne med noen ekstra sko til bruk når du går inn og ut den dagen du berøres. Det vil også bli lagt ut plast overtrekk for sko ved inngang 1 og 2. Gjør også besøkende oppmerksom på dette.

Varetransport

Varetransport bør unngås når område 3 og 4 asfalteres. Ventetid for transportør må påregnes dersom det likevel kommer varer.

Værforbehold

Planen for asfalteringen forutsetter at det ikke er snø og heller ikke regn av betydning.

Endringer må påregnes. Vi vil informere om endringer ved oppslag ved inngang 1 og 2.

FERNANDA NISSENS GT. 3
PLAN ASFALTARBEIDER

